

मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारमा
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रमको)
२०७३ साल वैशाक महिना

१. बजेट उपशीर्षकनं:-३०८११३
२. मन्त्रालय:-ऊर्जा
३. विभाग/संस्थाकोनाम:-बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति
४. आयोजनाको नाम:-बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेटरु:-३,३७,४३,४१,०००।-
६. यस चौमासिक सम्मको बजेट रु:-३,३७,४३,४१,०००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु:- ९,४५,४०,६८०।-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:-

क्र.सं	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्य लक्ष्य	कार्य लक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिना सम्म भएका प्रमुख कार्यहरु	कै फि य त
१	जग्गा खरिद गर्नेको लागि मालपोत र नापीवाट जग्गा प्रमाणिकरणको कार्य शुरु गर्ने (साइट अफिस, आवास, डुवान क्षेत्रको समेतको लागि)।	<ul style="list-style-type: none"> डुवान क्षेत्रमा पर्ने धादिंग र गोर्खा जिल्लाको जग्गा अधि हग्रण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम सूचना प्रकासन भैइसकेको र उक्त प्रकासित सुचनामा नामावली छुट भएको तथा फरक परेका बिबरण (जग्गा धनीको नाम, बाबु ,वाजेको नाम ,क्षेत्रफल) नमिलेका जग्गा धनीको निवेदन संकलन गरिएको। मूल्य निर्धारण गर्नका लागि गोर्खा र धादिंग जिल्लाका प्र.जि.अ को अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लामा कार्य अगाडि वढाईरहेको। जिल्ला स्तरीय उप-समिति र ७/७ वटा गा.वि.स. स्तरीय उप-समिति गठन भई जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा छलफल भईरहेको। 	डुवान क्षेत्रमा पर्ने धादिंग र गोर्खा जिल्लाको जग्गा अधिग्रण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम सूचना प्रकासन गरिएको।	

२	भवन निर्माण कार्यको लागि पेश भएको बोलपत्रहरूको सम्पन्न गर्ने (आयोजनाको आवास कम्पाउण्डवाल)	आयोजना स्थल सीऊरेनीटारमा कार्यालय तथा आवास निर्माणको Foundatation कार्य सम्पन्न भै ,वाल लगाउने तथा Truss बनाउने कार्य भईरहेको ।	आयोजना स्थल सीऊरेनीटारमा कार्यालय तथा आवास निर्माणको कार्य भईरहेको।	
३	फर्निचर खरिद		फर्निचर खरिद सम्पन्न ।	
४.	कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद	खरिद भएको ।	TOR र Estimate तयार पर्ने काम भएको ।	
५.	सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीको लागि निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	यस कार्य सुचारु भईरहेको ।	यस कार्य सुचारु भईरहेको । ।	
६.	पर्यटन, वस्ती विकास, जलस्रोत/सिंचाई सम्बन्धी अध्ययनको Final Report प्राप्त गर्ने।	<ul style="list-style-type: none"> उल्लेखित अध्ययनहरूको परामर्शदाताहरूबाट Draft/ Final Report तयार गरि समितिमा समिक्षा भई परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयको समिति बाट Comment गर्ने काम भईरहेको । 	<ul style="list-style-type: none"> उल्लेखित अध्ययनहरूको परामर्शदाताहरू Draft/ Final Report पेश भएको । 	
७	चक्रपथ सर्भे ,जलाशय सिमांकन कार्य गर्ने सम्बन्धी अध्ययनको लागि छनौट भएका परामर्शदाताहरूको मुल्यांकन कार्य सम्पन्न भई सम्झौता गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्तावित चक्रपथको कार्यको Inception Report प्राप्त भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्तावित चक्रपथको कार्यको लागि Field mobilize भएको । 	

८	प्राविधिक परामर्श सेवा	यस कार्यको ToR / Estimate तयार गर्ने काम भईरहेको ।		
९	Tractebel बाट हुने अध्ययन कार्य सम्पन्न (Detail Engineering & Tender Document DPR) तयार सम्पन्न हुने।	<ul style="list-style-type: none"> EIA को अन्तिम प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालय मार्फत जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मा स्वकृतिको लागि पठाइएको । 	<ul style="list-style-type: none"> EIA को अन्तिम प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालय मार्फत जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वकृतिलागि जाने क्रममा रहेको । 	
१०	Sediment सम्बन्धी, जल तथा मौसम सम्बन्धि अध्ययन (सम्झौत गरि कार्य सुचारु तथा सम्पन्न गर्ने)	सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वाट आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद तथा Equipment Testing भईरहेको ।	यस कार्यको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको ।	
११	भौगर्भिक सम्बन्धि अध्ययन (टेन्डर आव्वान गर्ने)	ToR/ scope of work specification ल.ई. तयारी आन्तिम चरणमा रहेको ।	ToR/ scope of work specification ल.ई.तयारी भइरहेको ।	
१२	डुवान क्षेत्रको नापी, लाल पुर्जा प्रमाणिकरण समेत	प्रमाणिकरणको कार्य भईरहेको ।	प्रमाणिकरणको कार्य भईरहेको ।	
१३	चक्रपथको IEE गर्न परामर्शदाता छनौट गर्ने ।	मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएको र सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको ।	मूल्यांकन कार्य भईरहेको ।	
१४	आयोजनाको विकास मोडालिटि सम्बन्धि अध्ययन	३ जना विशेषज्ञहरुबाट अध्ययन गराई सो प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयमा पठाईएको ।	३ जना विशेषज्ञहरुबाट अध्ययन गराई सो प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयमा पठाईएको ।	

१५	आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन	छलफलमा रहेको	छलफलमा रहेको	
१६	प्राविधिक आर्थिक सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धि	Inception Report प्राप्त भएको	Inception Report प्राप्त भएको	
१७	प्राविधिक तालिम तथा क्षमता बिकास (तालिम सम्पन्न गर्ने)	सबै तालिम सम्पन्न भएको	६ वटा तालिम मध्ये ५ वटा सम्पन्न भएको	

९. गत चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक: ७ % (ख) वित्तीय: १.२४%

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधान अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायहरुबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१	आयोजनाको मोडालिटीलाई कार्यान्वयनमा लैजानु ।	<ul style="list-style-type: none"> आयोजनाको Modality को सम्बन्धमा ३ जना विशेषज्ञहरुबाट अध्ययन गराई सो प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयमा पठाईएको । 	सरकारबाट यथाशिघ्र आयोजनाको Modality र Funding Mechanism सम्बन्धि निक्क्यौल गर्नु पर्ने। यस्का लागि सहयोगी निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग ,उर्जा मन्त्रालय ,अर्थ मन्त्रालय र विकाश समिति
२.	वित्तीय व्यवस्थापन	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञहरुसंग अनौपचारिक छलफल 	यस्का लागि सहयोगी निकाय राष्ट्रिय

		गरिएको ।	योजना आयोग ,उर्जा मन्त्रालय ,अर्थ मन्त्रालय ,भूमिसुधार मन्त्रालय र विकाश समिति ।
३.	विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्वास/पुनर्स्थापनाको लागि सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरिएको । • पुनर्वास/पुनर्स्थापना/ जग्गा अधिग्रहणको लागि Guideline तयार गर्ने कार्य भईरहेको । • जलासय वरिपरी चक्रपथको बिकाश गरि बस्ति बिकाश / पर्यटन बिकाश समेत गर्नको लागि अध्ययन भैरहेको । • विस्तृत पुनर्वास/पुनर्स्थापनाको योजना DRRP तयार गर्ने आगामी आ.व.मा बजेट प्रस्ताव गरिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • यस्का लागि सहयोगी निकाय उर्जा मन्त्रालय ,अर्थ मन्त्रालय ,भूमिसुधार मन्त्रालय ,स्थानीय बिकाश मन्त्रालय,पुनर्निमाण प्राधिकरण, स्थानीय सरकारहरू (जि.वि.स/गा.वि.स) र समिति ।
४.	जग्गा अधिग्रहणको लागि बजेटको व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> • जग्गा अधिग्रहणको लागि ४३ अर्ब लाग्ने देखिएकोले सो व्यवस्थाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध हुनु पर्ने ।